

План подготовки к отопительному периоду 2025__-2026__г.г.

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Ул.Крупской дом 23	
1.2	Муниципальное образование	Г.Змеиногорск	
1.3	Назначение объекта (жилой дом)	МКД	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП «Теплоресурс	
1.5	Год постройки	1969	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2019	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала/	да	
1.10	Наличие чердака	да	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	16	
2.2	Количество нежилых помещений		
2.3	Общая площадь объекта (включая холл/тамбуры, чердаки, МОП)	1700	
2.4	Общая площадь жилых помещений	900	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	2 (наличие, количество)	
3.2	Тепловой пункт	2 (наличие, количество)	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрыта (открытая/закрытая)	
3.4	Схема подключения	зависимая (зависимая/независимая)	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная (двухтрубная/однотрубная)	
3.6	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	2	
3.7	Материал трубопроводов	сталь сталь (ВГП), металлополимер, полимер	
3.8	Водопроточный ввод	1 (наличие, количество)	
3.9	Материал трубопроводов	сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.10	Электрический ввод	1	
3.11	Наличие прибора учета электроэнергии	да	
3.12	Ввод газоснабжения	1 (наличие, количество)	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
3.13	Система приточно-вытяжной вентиляции	приточная	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	_____ централизованная _____ _____ централизованная/нецентрализованная	
4.2	водоснабжение	_____ централизованная _____ _____ централизованная/нецентрализованная	
4.3	водоотведение	_____ нецентрализованная _____ _____ централизованная/нецентрализованная	
4.4	электроснабжение	_____ централизованная _____ _____ централизованная/нецентрализованная	
4.5	газоснабжение	_____ нецентрализованная _____ _____ централизованная/нецентрализованная	
5. Мероприятия организационного характера			
5.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 01 мая 2026 г.	
6. Мероприятия технического характера			
6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.4	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По необходимос ти
6.5	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По необходимос ти
6.6	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 01 мая 2026 г.	постоянно
6.7	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 01 мая 2026 г.	Дав раз в год
6.8	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО	Срок выполнения: с 01 января 2025 г.	Один раз в год

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		по 30 сентября 2025 г.	
3. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости
7.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости
7.4	Замена оконных блоков на современные энергосберегающие	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости
7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей, плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости
7.6	Замена/ремонт запорных устройств подвальных окон	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	2 шт
7.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: с 01 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.	По мере необходимости

Ответственный руководитель

ООО ЧП "Твой Дом"

(наименование организации или собственника здания)

генеральный директор
(должность)

Васильев А.В.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Н. » май

2025 года

